DOSAR DE PREDARE — EXEMPLU

Document demonstrativ pentru firmele de instalații fotovoltaice · pregătit de SOLARIS CET S.R.L.

EXEMPLU · date fictive, anonimizate · nu reprezintă un client real

1. Proces-verbal de predare-primire (model)

Prestator (firma de instalații)	Firma Instalatoare Exemplu S.R.L. — CUI 00000000, București
Beneficiar	Client Exemplu — persoană fizică, localitatea Exemplu, județul Ilfov
Obiectul predării	Instalație fotovoltaică de producere a energiei electrice, putere instalată 6,0 kWp, cu invertor hibrid și baterie de stocare 5 kWh
Data predării	ZZ.LL.AAAA
Documente predate	Prezentul proces-verbal, inventar echipamente cu serii, declarațiile de conformitate ale echipamentelor, fișa de punere în funcțiune, schema monofilară, anexa foto, opis

Prin semnarea prezentului proces-verbal, beneficiarul confirmă primirea documentelor și a echipamentelor menționate, în stare de funcționare, și predarea acestora în vederea racordării/depunerii la operatorul de distribuție.

Prestator — nume, semnătură, ștampilă

Beneficiar — nume, semnătură

2. Inventar echipamente cu serii (model)

Nr.	Echipament	Marcă / model	Serie	Cantitate
1	Modul fotovoltaic	Marca A / Model A-450	SN0000000001	12 buc
2	Invertor hibrid	Marca B / Model B-6K	SN0000000002	1 buc
3	Baterie de stocare	Marca C / Model C-5kWh	SN0000000003	1 buc
4	Structură de montaj	Marca D / Model D-Al	—	1 set
5	Protecții electrice (DC/AC)	Marca E / Model E	SN0000000004	1 set

3. Declarații de conformitate (model — extrase)

Pentru fiecare echipament principal se anexează declarația de conformitate UE emisă de producător, cu menționarea standardelor aplicabile și a marcajului CE. În dosarul real, declarațiile sînt atașate ca fișiere separate, în ordinea din inventar.

4. Fișă de punere în funcțiune (model)

Parametru	Valoare
Putere instalată / putere invertor	6,00 kWp / 6,00 kW
Număr module / configurare string	12 module / 2 stringuri × 6
Verificări efectuate	Continuitate împământare, rezistență de izolație, polaritate stringuri, tensiune circuit deschis, curent de scurtcircuit, funcționare protecții DC/AC
Rezultate	În limitele producătorului (valorile se completează la fața locului)
Data punerii în funcțiune	ZZ.LL.AAAA

5. Schema monofilară (model)

Schema monofilară a instalației: module → stringuri → invertor hibrid → tablou AC → protecții → contor/racord. În dosarul real este inclusă ca imagine/PDF, cu legendă și datele echipamentelor.

6. Opis documente (model)

1. Proces-verbal de predare-primire — 1 exemplar
2. Inventar echipamente cu serii — 1 exemplar
3. Declarații de conformitate (module, invertor, baterie, protecții) — 4 fișiere
4. Fișă de punere în funcțiune — 1 exemplar
5. Schema monofilară — 1 fișier
6. Anexă foto (montaj, tablou, etichete) — 6 fotografii
7. Prezentul opis — 1 exemplar

Exemplu pregătit de SOLARIS CET S.R.L. (CUI 55619552, București) pentru firmele de instalații fotovoltaice. Documentele reale se emit pe numele și logo-ul firmei dumneavoastră, pe baza datelor lucrării. Nu montăm și nu proiectăm instalații. Contact: +40 769 889 721 · admin@solaris-cet.com · solaris-cet.com