INSTALAȚII FICTIVE S.R.L. (EXEMPLU)
CUI: RO00000000 (fictiv) · Nr. Reg. Com.: J00/000/2020 (fictiv)
Str. Instalatorilor nr. 2, Mun. Fictiv, jud. Fictiv
Tel.: +40700000001 · E-mail: office@instalator-fictiv.example

Operator economic atestat ANRE — atestat tip Bi nr. ANRE-Bi-000000
Persoană autorizată: IONESCU VASILE (FICTIV)

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Instalație electrică de producere a energiei din surse regenerabile — 5,4 kWp, Str. Exemplu nr. 1, Mun. Fictiv, jud. Fictiv

Temei

Document prevăzut de **Ordinul ANRE nr. 19/2022, art. 19 alin. (1) lit. a)** — procesul-verbal care confirmă recepția la terminarea lucrărilor, depus la operatorul de distribuție împreună cu dosarul instalației de utilizare (art. 18). Operatorii de distribuție pot avea formulare proprii (de exemplu DEER — „PV de teste/verificări la PIF" cu anexa „Teste și verificări"; Distribuție Oltenia — F23/F26; Rețele Electrice — model neconfirmat public).

1. Părți și comisie

Beneficiar / utilizator	POPESCU ION (EXEMPLU FICTIV) (*se completează de executant (atestat ANRE): tip client*) — *se completează de executant (atestat ANRE): adresa locului de consum* Tel.: 0740 000 000 · E-mail: client.exemplu@exemplu.ro
Executant	INSTALAȚII FICTIVE S.R.L. (EXEMPLU), CUI RO00000000 (fictiv) Atestat ANRE tip Bi nr. ANRE-Bi-000000 Persoană autorizată: IONESCU VASILE (FICTIV), Responsabil tehnic cu execuția (fictiv)
Proiectant și număr proiect	PROIECT FICTIV S.R.L. — proiect tehnic nr. 000/2026 (fictiv)
Verificator de proiecte autorizat ANRE	VERIFICATOR FICTIV — verificator de proiecte autorizat ANRE nr. 000 (fictiv)
Reprezentant operator de distribuție (dacă participă)	Reprezentant DEER — de confirmat participarea
Alți participanți	—

2. Datele lucrării

Loc de consum / amplasament	Str. Exemplu nr. 1, Mun. Fictiv, jud. Fictiv
Operator de distribuție	Distribuție Energie Electrică România S.A. (DEER)
Aviz tehnic de racordare (ATR) nr./data	ATR 000000 (EXEMPLU) din 15.01.2026
Putere aprobată prin ATR	6 kW
Putere instalată / putere invertor	5,4 kWp / 6 kW
Tip instalație	trifazat · cu sistem de stocare 5,12 kWh
Tip montaj	acoperiș înclinat · orientare S · înclinare 30°
Număr string-uri	2
Data începerii / terminării lucrărilor	28.09.2026 — 05.10.2026
Data punerii în funcțiune	05.10.2026

3. Documente verificate la recepție

NR.	DOCUMENT	NUMĂR / DATĂ	EXISTĂ	OBSERVAȚII
1	Aviz tehnic de racordare (ATR)	ATR 000000 (EXEMPLU) din 15.01.2026	☐	

FICTIV — DATE DE DEMONS

NR.	DOCUMENT	NUMĂR / DATĂ	EXISTĂ	OBSERVAȚII
2	Proiect tehnic verificat (verificator de proiecte autorizat ANRE)	PROIECT FICTIV S.R.L. — proiect tehnic nr. 000/2026 (fictiv)	☐	
3	Buletin de încercare a prizei de pământ	BPP-2026-0001 (fictiv)	☐	
4	Buletine de măsurări (izolație, continuitate, protecții diferențiale)	BPP-2026-0001 (fictiv)	☐	
5	Certificate de conformitate și fișe tehnice (invertoare, generatoare, stocare)	vezi documentul C1	☐	
6	Schemă electrică monofilară cu protecții și reglaje	vezi documentul D1	☐	
7	Declarația executantului (Ord. ANRE 59/2013 art. 54 lit. a)	nu este cerută separat în lista operatorului (sau se depune pe modelul operatorului din pachet)	☐	
8	Inventarul echipamentelor cu serii	vezi documentul C2	☐	

4. Constatări, probe și verificări

Verificarea inițială (Normativ I7-2011 cap. 8.1)	Efectuată de operator economic cu atestat ANRE tip Bi — buletin nr. BPP-2026-0001 (fictiv) din 05.10.2026
Valori măsurate (rezumat)	Priză de pământ: 3,8 Ω · Izolație: 120 MΩ · Continuitate: 0,3 Ω · RCD: 22 ms / 27 mA
Concluzia verificării (din buletinul de verificare inițială)	*se completează de verificatorul atestat: concluzia verificării* ☐ ADMIS ☐ ADMIS CU OBSERVAȚII ☐ RESPINS — se bifează de persoana cu atestat ANRE care a efectuat verificarea; softul nu stabilește rezultatul.
Observații și măsuri stabilite	Lucrările corespund proiectului fictiv nr. 000/2026 și ATR-ului fictiv. Măsurătorile sunt consemnate în buletinul fictiv BPP-2026-0001.

Limitele documentului

Prezentul proces-verbal constată recepția lucrărilor la terminarea execuției. El **nu înlocuiește** punerea sub tensiune, certificatul de racordare sau acceptarea dosarului de către operatorul de distribuție și nu obligă operatorul de distribuție la nicio decizie. Punerea sub tensiune se face de operatorul de distribuție în condițiile Ordinului ANRE 19/2022 art. 18.

5. Concluzie

Rezultatul recepției	☐ Lucrările se recepționează fără obiecțiuni ☐ Lucrările se recepționează cu observațiile de mai sus, cu termen de remediere: _____ ☐ Lucrările nu se recepționează; motive: _____

6. Anexe

Anexa 1 — Inventarul echipamentelor cu serii (document C2), parte integrantă din prezentul proces-verbal. Anexa 2 — Buletinul de încercare a prizei de pământ (document B1). Anexa 3 — Schema monofilară (document D1).

DOCUMENT FICTIV — DATE DE DEMONS

Executant — INSTALAȚII FICTIVE S.R.L. (EXEMPLU)
IONESCU VASILE (FICTIV), Responsabil tehnic cu execuția (fictiv)
Atestat ANRE tip Bi nr. ANRE-Bi-000000
Data: _____

Beneficiar — POPESCU ION (EXEMPLU FICTIV)
Data: _____

Operator de distribuție (dacă participă)
Reprezentant DEER — de confirmat participarea

-U FICTIV — DATE DE DEMONS