INSTALAȚII FICTIVE S.R.L.
Atestat ANRE ANRE-Bi-000000 | CUI RO00000000 | +40700000001 | office@instalator-fictiv.example
Str. Instalatorilor nr. 2, Mun. Fictiv, jud. Fictiv

BULETIN DE VERIFICARE A REZISTENȚEI DE IZOLAȚIE

Emitent: produs (SOLARIS CET)
Sursa modelului: buletin de verificare a rezistenței de izolație: model al produsului; I7-2011 cap. 8.1; Ord. ANRE 59/2013, art. 54 (documente care atestă probele și verificările).

Valorile măsurate, tensiunea de încercare și rezultatul se completează de verificatorul atestat, pe baza măsurătorilor efectuate la fața locului. Softul nu măsoară și nu introduce valori.

1. Identificare

Element	Valoare / constatare
Loc de consum	Str. Exemplu nr. 1, Mun. Fictiv, jud. Fictiv
POD	RO001E000000000000EXEMPLU
Beneficiar	POPESCU ION (EXEMPLU FICTIV)
Instalația verificată	instalație de producere fotovoltaică 5.4 kWp, invertor 6 kW
Normativ de verificare	I7-2011
Executant	INSTALAȚII FICTIVE S.R.L., atestat ANRE ANRE-Bi-000000, tip Bi

2. Instrument de măsură (se completează de verificatorul atestat dacă lipsește)

Element	Valoare / constatare
Tip instrument (producător, model)	
Serie instrument	
Certificat de etalonare / valabilitate	

3. Măsurători pe circuite — se completează de verificatorul atestat

Circuit / puncte de măsură	Tensiune de încercare	Valoare măsurată (MΩ)	Limită minimă (MΩ)	Rezultat
L1–N			≥ 1	
L2–N			≥ 1	
L3–N			≥ 1	
L1–PE			≥ 1	
L2–PE			≥ 1	
L3–PE			≥ 1	
N–PE			≥ 1	
Valoare consemnată în datele dosarului (circuit nespecificat)	500 V c.c.	120	≥ 1	
			≥ 1	

Limita minimă de 1 MΩ este cea prevăzută de I7-2011 pentru circuitele de 230/400 V. Măsurarea se face cu instalația deconectată de la sursă, între conductoarele active și conductorul de protecție.

INSTALAȚII FICTIVE S.R.L.
Atestat ANRE ANRE-Bi-000000 | CUI RO00000000 | +40700000001 | office@instalator-fictiv.example
Str. Instalatorilor nr. 2, Mun. Fictiv, jud. Fictiv

BULETIN DE VERIFICARE A REZISTENȚEI DE IZOLAȚIE (continuare)

4. Concluzia verificatorului

☐ ADMIS ☐ ADMIS CU OBSERVAȚII ☐ RESPINS (se bifează de verificatorul atestat, la semnare)

Observații: _____

5. Verificator atestat

Element	Valoare / constatare
Nume	VERIFICATOR EXEMPLU
Nr. atestat / tip	VER-000, tip verificator proiecte
Data verificării	

Numele, numărul atestatului, semnătura și data se completează de verificatorul atestat dacă nu sunt precizate mai sus.

Verificator atestat ANRE
nume, semnătura, ștampila, data

Executant
nume, semnătura, ștampila, data