INSTALAȚII FICTIVE S.R.L. (EXEMPLU)
CUI: RO00000000 (fictiv) · Nr. Reg. Com.: J00/000/2020 (fictiv)
Str. Instalatorilor nr. 2, Mun. Fictiv, jud. Fictiv
Tel.: +40700000001 · E-mail: office@instalator-fictiv.example

Operator economic atestat ANRE — atestat tip Bi nr. ANRE-Bi-000000
Persoană autorizată: IONESCU VASILE (FICTIV)

FIȘĂ DE VERIFICARE LA PREDARE

Listă de control internă a firmei executante — POPESCU ION (EXEMPLU FICTIV), Str. Exemplu nr. 1, Mun. Fictiv, jud. Fictiv

Atenție — ce este și ce nu este acest document

Aceasta este o **listă de control internă** a firmei, care verifică **prezența** documentelor și a datelor în dosar. Ea **nu ține locul verificării inițiale** prevăzute de Normativul I7-2011 cap. 8.1 și nu atestă corectitudinea tehnică a instalației. Verificarea inițială și măsurările se efectuează de operatorul economic cu atestat ANRE (atestat tip Bi, care include încercările în joasă tensiune), conform Regulamentului de atestare în vigoare (Ordinul ANRE 134/2021). Verificarea proiectului tehnic se face de verificator de proiecte autorizat ANRE — calitate distinctă de atestatul de executare.

1. Date de identificare

Beneficiar	POPESCU ION (EXEMPLU FICTIV)	**Telefon**	0740 000 000
Loc de consum	Str. Exemplu nr. 1, Mun. Fictiv, jud. Fictiv	**Operator distribuție**	Distribuție Energie Electrică România S.A. (DEER)
ATR nr./data	ATR 000000 (EXEMPLU) din 15.01.2026	**Data verificării**	05.10.2026
Putere instalată	5,4 kWp	**Invertor**	6 kW · trifazat

2. Documente obligatorii (Ordinul ANRE 19/2022, art. 19 alin. (1))

NR.	CERINȚĂ	TEMEI / OBSERVAȚIE	DA	NU	N/A
1	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit și semnat	Ord. ANRE 19/2022 art. 19 alin. (1) lit. a)	☐	☐	☐
2	Buletin de încercare a prizei de pământ, emis de operator economic cu atestat ANRE	Ord. ANRE 19/2022 art. 19 alin. (1) lit. b)	☐	☐	☐
3	Certificate de conformitate și fișe tehnice pentru invertoare, generatoare și sisteme de stocare	Ord. ANRE 19/2022 art. 19 alin. (1) lit. c)	☐	☐	☐
4	Schemă electrică monofilară cu protecții și reglaje	Ord. ANRE 19/2022 art. 19 alin. (1) lit. d)	☐	☐	☐
5	Declarația executantului privind respectarea ATR, a proiectului și a Normativului I7-2011	Ord. ANRE 59/2013 art. 54 lit. a)	☐	☐	☐
6	Proces-verbal de punere în funcțiune / probe, pe formularul operatorului de distribuție, dacă acesta are formular propriu	Ord. ANRE 59/2013 art. 52; formulare proprii OD (DEER: PV teste/verificări la PIF; Distribuție Oltenia: F23/F26)	☐	☐	☐

3. Date și serii

NR.	CERINȚĂ	TEMEI / OBSERVAȚIE	DA	NU	N/A
7	Seriile panourilor fotovoltaice transcrise în inventar	Cerut la proiectele finanțate (PNRR Electric Up 2 art. 24); recomandat pentru garanție	☐	☐	☐
8	Seria invertorului transcrisă	Cerută expres de formularul DEER (PV teste/verificări la PIF)	☐	☐	☐
9	Seriile contoarelor de producere și de stocare transcrise	Cerute expres de formularul DEER; la celelalte OD, doar la contoarele proprii	☐	☐	☐
10	Seria bateriei de stocare transcrisă (dacă există stocare)	Ord. ANRE 19/2022 art. 19 alin. (1) lit. c) — fișa tehnică a stocării	☐	☐	☐

EXEMPLU FICTIV — DATE DE DEMONS

NR.	CERINȚĂ	TEMEI / OBSERVAȚIE	DA	NU	N/A
11	Numărul atestatului ANRE al executantului înscris pe documente	Ord. ANRE 59/2013 art. 54 lit. a); Regulament de atestare (Ord. ANRE 134/2021)	☐	☐	☐
12	Numărul și data ATR-ului preluate identic în toate documentele	Ord. ANRE 59/2013 art. 54 lit. a)	☐	☐	☐

4. Măsurări efectuate de persoana cu atestat ANRE

NR.	CERINȚĂ	TEMEI / OBSERVAȚIE	DA	NU	N/A
13	Valoarea prizei de pământ măsurată și trecută în buletin	Ord. ANRE 19/2022 art. 19 alin. (1) lit. b)	☐	☐	☐
14	Rezistența de izolație măsurată	I7-2011 cap. 8.1 — verificarea inițială	☐	☐	☐
15	Continuitatea căilor de legare la pământ verificată	I7-2011 cap. 8.1	☐	☐	☐
16	Protecția diferențială (RCD) verificată — timp și curent de declanșare	I7-2011 cap. 8.1	☐	☐	☐
17	Aparatul de măsură identificat (tip, serie) și certificatul metrologic în valabilitate	Identificarea mijlocului de măsură în buletin	☐	☐	☐
18	Buletinul de măsurări semnat de titularul atestatului ANRE	Regulament de atestare (Ord. ANRE 134/2021)	☐	☐	☐

5. Predare și instruire

NR.	CERINȚĂ	TEMEI / OBSERVAȚIE	DA	NU	N/A
19	Inventarul cu serii predat beneficiarului	Contract / garanție	☐	☐	☐
20	Certificatul de garanție și declarația de conformitate a producătorului, cu serii, predate	PNRR Electric Up 2 art. 24 lit. c); OUG 140/2021 (garanția legală de conformitate)	☐	☐	☐
21	Fotografii datate ale montajului atașate dosarului	PNRR I4 (OMIPE 1301/2026) cere fotografii înainte/după	☐	☐	☐
22	Beneficiarul instruit privind utilizarea și deconectarea de urgență	Predare către client	☐	☐	☐
23	Cont de monitorizare creat și predat beneficiarului	Predare către client	☐	☐	☐
24	Opisul dosarului de predare semnat de ambele părți	Document de inventariere a predării	☐	☐	☐

6. Observații și puncte de remediat

NR.	OBSERVAȚIE	TERMEN	RESPONSABIL	REZOLVAT
1	De atașat fișele tehnice ale contoarelor în format PDF (lipsesc din exemplu).	10.10.2026	Executant	☐
2	Se completează de verificatorul atestat ANRE: rezultatele pe fiecare măsurătoare.	08.10.2026	Persoana cu atestat ANRE	☐

EXEMPLU FICTIV — DATE DE DEMONS

Verificat — executant
IONESCU VASILE (FICTIV), Responsabil tehnic cu execuția (fictiv)
Data: _____

Luare la cunoștință — beneficiar
POPESCU ION (EXEMPLU FICTIV)

EXEMPLU FICTIV — DATE DE DEMONS