INSTALAȚII FICTIVE S.R.L.

Atestat ANRE ANRE-Bi-000000 | CUI RO00000000 | +40700000001 | office@instalator-fictiv.example
Str. Instalatorilor nr. 2, Mun. Fictiv, jud. Fictiv

RAPORT DE VERIFICARE A DOSARULUI

Dosar 20261011-0003 — operator Distribuție Energie Electrică România S.A. (DEER), Str. Ilie Măcelaru nr. 29 A, Cluj-Napoca — zone de licență: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord. Generat la 11.10.2026. Stare validare: COMPLET.

Raport intern: rămâne în arhiva dosarului și nu se depune la operator. Documentele din pachet conțin doar marcajul de emitent și formularea de semnătură.

1. Situația validării

Neconformități blocante: 0; recomandate: 0; inconsistențe (eroare): 0; atenționări: 1; puncte neconfirmate: 12.

Cod	Severitate	Mesaj
date-fictive	atentie	Datele sunt marcate ca exemplu fictiv (meta.exemplu_fictiv).

2. Declarația executantului (obligatorie)

Temei: Ord. ANRE 59/2013, art. 54 alin. (1) lit. a). Stare: generată, completă. Confirmări: respectarea cerințelor din avizul tehnic de racordare; realizarea instalației de utilizare în baza proiectului tehnic verificat în condițiile legii; respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării acesteia; îndeplinirea condițiilor care permit punerea ei sub tensiune.

Date preluate din proiect: firma INSTALAȚII FICTIVE S.R.L., CUI RO00000000, atestat ANRE-Bi-000000 (tip Bi), valabil până la 31.12.2028.

3. Formulare oficiale populate

deer/Anexa-2.docx → Anexa-2-Notificare-racordare-DEER.docx: 24 câmpuri populate din proiect. Formularul oficial populat înlocuiește cererea generică (DP-CR) în dosar. Câmpurile fără corespondent în proiect au rămas neatinse.

Câmp populat	Valoare	Sursă în proiect
Utilizator (nume)	POPESCU ION (EXEMPLU FICTIV)	client.nume
Telefon mobil	0740 000 000	client.telefon
E-mail	client.exemplu@exemplu.ro	client.email
CNP	1900101000000	client.cnp_cui
Loc de consum — județ	Fictiv	loc_consum.adresa
Loc de consum — localitate	Fictiv	loc_consum.adresa
Loc de consum — strada	Exemplu	loc_consum.adresa
Loc de consum — număr	1	loc_consum.adresa
Cod unic de identificare (POD)	RO001E000000000000EXEMPLU	pod
Putere maximă evacuabilă (kW)	5,4	puteri.evacuata_kw
Putere maximă evacuabilă (kVA)	5,4	puteri.evacuata_kva
Deținere sisteme de stocare	DEȚIN	tehnic.cu_baterie
Panouri, poz. 1 — nr. panouri	12	echipamente (categorie panou_fotovoltaic)
Panouri, poz. 1 — tip	Producător Fictiv S.A. (fictiv) PF-450-FICTIV	echipamente (categorie panou_fotovoltaic)
Panouri, poz. 1 — Pi panou (kW)	0,45	echipamente (categorie panou_fotovoltaic)
Panouri, poz. 1 — Pi total (kW)	5,4	echipamente (categorie panou_fotovoltaic)
Panouri — TOTAL Pi (kW)	5,4	tehnic.kwp
Panouri — Pi total panouri pe 1 invertor (kW)	5,4	tehnic.kwp (un singur invertor)

INSTALAȚII FICTIVE S.R.L.
Atestat ANRE ANRE-Bi-000000 | CUI RO00000000 | +40700000001 | office@instalator-fictiv.example
Str. Instalatorilor nr. 2, Mun. Fictiv, jud. Fictiv

RAPORT DE VERIFICARE A DOSARULUI (continuare)

Câmp populat	Valoare	Sursă în proiect
Invertoare, poz. 1 — nr. invertoare	1	echipamente (categorie invertor)
Invertoare, poz. 1 — tip	Invertoare Fictive S.R.L. (fictiv) INV-6K-FICTIV	echipamente (categorie invertor)
Invertoare, poz. 1 — Pi invertor (kW)	6	tehnic.putere_invertor_kw
Invertoare — Pmax evacuată în rețea (kW)	5,4	tehnic.putere_max_evacuata_kw
Invertoare — TOTAL Pi (kW)	6	tehnic.putere_invertor_kw
Stocare — detalii schemă alimentare	Baterii Fictive S.A. (fictiv) BAT-5K-FICTIV, 5,12 kWh	tehnic.baterii / tehnic.capacitate_baterie_kwh

Câmpuri rămase neatinse în formular (fără corespondent în proiect):

Câmp	Motiv
Domiciliul/sediul utilizatorului (județ, localitate, cod poștal, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament)	contractul de date nu are adresa de domiciliu/sediu a clientului separat de locul de consum
Nr. de înregistrare la registrul comerțului, reprezentant, calitate, cont bancar și bancă	fără corespondent în contractul de date
Împuternicit / reprezentant (date, act de autorizare)	completează împuternicitul, dacă există
Cod poștal locul de consum	fără corespondent în contractul de date
Data și semnătura solicitantului	se completează la semnare
Nr. CF	neprecizat în proiect (loc_consum.nr_cf)
Nr. cadastral	neprecizat în proiect (loc_consum.nr_cadastral)
Mijloace de compensare a energiei reactive (NU/DA)	fără corespondent în contractul de date
Echipamente de măsurare ale utilizatorului (NU/DA) și tabelul de contoare	proiectul nu precizează care contoare aparțin utilizatorului (contorul de decontare aparține operatorului)
Panouri — Pmax debitat de panouri (c.c.)	fără corespondent în contractul de date (nu se presupune egal cu Pi)
Invertoare — Un invertor (c.a.) (V)	tensiunea nominală nu este în contractul de date
Invertoare — Pmax centrală formată din module generatoare (c.a.)	fără corespondent în contractul de date
Generatoare asincrone și sincrone; mijloace de compensare a energiei reactive	nu se aplică unei instalații fotovoltaice / fără date
Servicii interne ale instalației de producere (Pi, putere maximă absorbită)	fără corespondent în contractul de date
Capacitate baterii de acumulatoare (Ah)	proiectul indică capacitatea în kWh, nu în Ah (nu se convertește fără tensiunea bateriei)

PV-ul DEER (PV-Teste-prosumator.pdf) este publicat doar ca PDF; nu există șablon .docx de populat. Procesul-verbal din pachet (DP-PV) are aceleași câmpuri din proiect, iar formularul oficial se atașează separat.

Document	Corespondent oficial
DP-PV	Se completează pe formularul oficial PV-Teste-prosumator — PROCES VERBAL de efectuare a testelor si verificarilor de punere în funcțiune a instalației de utilizare și producere (formulare-oficiale/deer/PV-Teste-prosumator.pdf), atașat în formulare-oficiale/.
DP-PVR	Se completează pe formularul oficial PV-Receptie — PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE la terminarea lucrărilor aferente instalației de producere a energiei electrice (formulare-oficiale/deer/PV-Receptie.pdf), atașat în formulare-oficiale/.

INSTALAȚII FICTIVE S.R.L.
Atestat ANRE ANRE-Bi-000000 | CUI RO00000000 | +40700000001 | office@instalator-fictiv.example
Str. Instalatorilor nr. 2, Mun. Fictiv, jud. Fictiv

RAPORT DE VERIFICARE A DOSARULUI (continuare)

Document	Corespondent oficial
DP-OPIS	Opisul se întocmește pe lista oficială a operatorului: Anexa nr. 2 — NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instalații de producere a energiei electrice (formulare-oficiale/deer/Anexa-2.docx).

4. Câmpuri rămase goale în documentele generate

Document	Câmp
DP-PV	Nr. înregistrare operator
DP-PV	Nr. cerere punere sub tensiune
DP-PV	Localitate / județ
DP-PV	Seria atestat
DP-DECL	Seria atestatului ANRE
DP-FOTO	Fotografii de montaj și plăcuțe
DP-PVR	Data încheierii PV de recepție
DP-PVR	Perioada recepției
DP-PVR	Membri comisie recepție
DP-PVR	Tablou general
DP-PVR	Decizia de admitere
DP-REGL	Reglaje pe 1 sau 2 trepte

5. Fotografii recomandate la depunere (DEER)

Fotografii încărcate: 0. Recomandări, nu blocaje.

Element	Stare
Plăcuța invertorului (serie, model, parametri)	recomandată, de adăugat în anexa foto
Plăcuțele panourilor fotovoltaice	recomandată, de adăugat în anexa foto
Tabloul de protecții deschis (DC / AC)	recomandată, de adăugat în anexa foto
Priza de pământ	recomandată, de adăugat în anexa foto
Ansamblul instalației pe acoperiș	recomandată, de adăugat în anexa foto

5a. Piese ale căror valori le consemnează verificatorul atestat

• DP-IZOL — Buletin de verificare a rezistenței de izolație: valorile măsurate (MΩ), tensiunea de încercare, rezultatul, instrumentul (tip, serie, certificat de etalonare), semnătura și data; se completează de verificatorul atestat. Limita minimă în document: 1 MΩ (I7-2011, circuite de 230/400 V (Tabel 8.1)).

5b. Documente care se atașează de client (informativ, nu blochează dosarul)

Document	Se aplică	Temei
Copia actului de identitate al solicitantului (persoană fizică)	Da	Ord. ANRE 19/2022, Anexa 1 lit. a) și formularul Distribuție Energie Electrică România S.A. (copie act de identitate); legătura cu Ord. ANRE 59/2013 art. 54 (dosarul instalației de utilizare) nu este confirmată în textul integral
Copia certificatului de înregistrare la registrul comerțului / a altor autorizații legale de funcționare (persoană juridică)	Nu	Ord. ANRE 19/2022, Anexa 1 lit. a) și formularul Distribuție Energie Electrică România S.A.; legătura cu Ord. ANRE 59/2013 art. 54 (dosarul instalației de utilizare) nu este confirmată în textul integral

RAPORT DE VERIFICARE A DOSARULUI (continuare)

Document	Se aplică	Temei
Certificat constatator ONRC, emis cu cel mult 30 de zile înainte de depunere	Nu	Ord. ANRE 19/2022, art. 13 alin. (1) și Anexa 1 lit. b)
Împuternicire semnată (și copia actului de identitate al împuternicitului)	După caz	Ord. ANRE 19/2022, art. 7 alin. (4) lit. b); modelul Distribuție Energie Electrică România S.A.: Model de împuternicire — când cererea se depune prin împuternicit
Extras de carte funciară și, dacă imobilul are mai mulți proprietari, acordul scris al coproprietarilor / al proprietarului	După caz	Ord. ANRE 19/2022, Anexa 1 lit. e) (act de proprietate / acordul proprietarului, numai la loc nou); extrasul de CF ca atare: neconfirmat la operator
O factură de energie electrică recentă (sau alt document care poartă codul POD / codul locului de consum)	Da	Notificarea Distribuție Energie Electrică România S.A. cere codul unic de identificare (POD) al locului de consum; codul se completează în formular din datele proiectului, iar copia facturii este dovada de la care se transcrie. Nu este cerută expres în lista publicată de documente a operatorului: se atașează preventiv.
Copia atestatului ANRE al executantului și legitimația electricianului autorizat care semnează	Da	Ord. ANRE 59/2013, art. 54 alin. (1) lit. a) cere declarația executantului; calitatea de executant atestat se dovedește cu atestatul (tipul și numărul lui sunt deja înscrise în documentele din pachet, ca marcaj de emitent).

6. Atestate și legitimații recomandate

• Anexați copia atestatului ANRE al executantului (nr. ANRE-Bi-000000, tip Bi, valabil până la 31.12.2028); se cere în practică la depunere.

• Anexați legitimația electricianului autorizat (IONESCU VASILE (FICTIV)); se cere în practică la depunere.

7. Mențiuni despre generare

• Documentele din pachet au fost generate din datele furnizate și sunt pregătite pentru semnătură; conținutul îl asumă semnatarii. Până la semnare ele au statut de ciornă de lucru.

• Softul nu măsoară, nu verifică proiectul, nu semnează și nu depune dosarul; valorile măsurate și rezultatele (ADMIS/RESPINS) sunt consemnate de persoana cu atestat ANRE.

• Fotografiile din anexa foto sunt incluse așa cum au fost încărcate; geotag-ul/EXIF nu este verificat.

• Schema monofilară (D1) este desenul întocmit din datele dosarului; devine opozabilă după însușirea și semnarea ei de executantul cu atestat ANRE, iar proiectul rămâne verificat de verificatorul de proiecte. Valorile marcate cu ★ pe desen (dacă există) sunt preliminare și se validează de proiectant/firma cu atestat ANRE.

• Coordonarea protecțiilor, curentul de scurtcircuit, secțiunile de cablu și concordanța cu ATR, cu proiectul tehnic și cu cerințele operatorului nu sunt verificate de produs.

• „Declarația de autenticitate a datelor” DEER (cu tabelul „Documente anexate cererii”) se publică doar ca .doc și nu este în formulare-oficiale/; structura pozițiilor ei nu a putut fi verificată. Pozițiile din opis sunt cele din Anexa DEER descărcată în original (.docx).

În afara softului:

• Executantul (persoană cu atestat ANRE) semnează PV, declarația și inventarul — de obținut în afara softului.

• Verificatorul atestat semnează/emite verificarea; softul nu măsoară și nu verifică proiectul — de obținut în afara softului.

• Beneficiarul semnează cererea și PV — de obținut în afara softului.

• Acceptarea dosarului de către operatorul de distribuție este în afara softului — în afara softului.

RAPORT DE VERIFICARE A DOSARULUI (continuare)

• Nu proiectează. Proiectul instalației, breviarele de calcul și verificarea proiectului sunt ale proiectantului și verificatorului atestați. — în afara softului.

• Nu are atestat ANRE și nu ține loc de atestat. Documentele care cer atestat (Bi/Be/B) le semnează persoane cu atestat valid; SOLARIS CET nu poate semna sau ștampila. — în afara softului.

• Nu măsoară și nu emite concluzii de conformitate. Buletinele de încercări (priză de pământ, izolație, continuitate) se fac cu aparate atestate de persoane competente; softul doar consemnează valorile introduse. — în afara softului.

• Nu semnează. Nu pune semnătură olografă sau electronică în locul titularului, executantului sau împuternicitului. — în afara softului.

• Nu depune dosarul. Niciun operator nu are API public; depunerea o face titularul sau împuternicitul din contul propriu (RE respinge cererile pentru alt CNP/CUI). — în afara softului.

• Nu reprezintă clientul la operator. Reprezentarea cere împuternicire semnată (art. 7 alin. (4) lit. b din Ord. 19/2022). — în afara softului.

• Nu garantează acceptarea dosarului sau emiterea certificatului de racordare. Decizia aparține operatorului de distribuție. — în afara softului.

• Nu este consultanță juridică. Textele legale afișate sunt informații, nu consultanță; termenele rămase neconfirmate nu pot fi invocate înainte de clarificare. — în afara softului.